16) непредвиђене околности које захтевају измену постојећих техничких решења, односно повећан обим уговорених радова или извођење накнадних радова (непредвиђена својства тла, активирање клизишта, археолошки налази и др.);

17) податке о извршеним инспекцијским прегледима градилишта и основним налазима и налозима надлежног инспектора, са назнаком мере које, по тим налозима, треба предузети;

посебне радове);

5) друге податке који се односе на међусобне односе инвеститора, извођача радова и других заинтересованих објеката (питања рада ван редовног радног времена, режијски трошкови, ванредни трошкови и сл.).

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

1

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОВW ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ДАН .... ДАТУМ ....

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од .... до .... укупно .... часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

.... (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
- ДНЕВНИК СЕ ОТВАРА ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УТЕЗАЧКИХ РАДОВА НА ВИЈАДУКТУ У ВРБАСУ КМ 117+155,43 ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ПРУГЕ БЕОГРАД - СУБОТИЦА ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА).	
ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) НА ОСНОВУ ПОНУДЕ БР: 44-12889 ОД 19.10.2023. ЗАВЕДЕНО КОД ИМС-а.	
- ОДГОВОРНА ОСОБА ИЗВОЂАЧА ЈЕ: БОЈАН АРАНЂЕЛОВИЋ ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. БР. ЛИЦ: 410С43608	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бојић б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

[Stamp: Инжењерска комора Србије — Бојан С. Аранђеловић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

[Stamp: Инжењерска комора Србије — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 Е224 10 — Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

2

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС ад Београд

ОБЈЕКАТ: Мост на км: 117+155,43

МЕСТО: Врбас

ИНВЕСТИТОР: „ОВW" градња доо Београд

ДАН: среда ДАТУМ: 01.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 9⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова	I	4		1	1	6	
II смена од ... до ... укупно ... часова							
III смена од ... до ... укупно ... часова							

Температура — Време

У...... час ...... C° ...... (сунчано, облачно, киша)

У...... час ...... C° ...... (брзина ветра)

У...... час ...... C° ...... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Инјектирање каблова распонске конструкције у пољу П7 - П8:
  N7 LEFT, N6 LEFT, N5 LEFT, N4 LEFT, N5 RIGHT, N4 RIGHT, N3b LEFT, N3a LEFT
  Инјектирање изведено према постојећој рецептури
  "ИМС 1341/23".
  Измерене температуре и проточност:
  Температуре:
  ваздуха − 22,1°C
  воде − 17,3°C
  цемента − 20,9°C
  емулзије − 24,3°C
  Проточност − 13,15 секунди, мерено на левку Ф10 mm.
- Почетак инјектирања (због проблема са водом) тек у 13⁴⁵.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С.]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

3

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС ад Београд
ОБЈЕКАТ: Мост на км 117+155,423
МЕСТО: Врбас

ИНВЕСТИТОР: „ОРМ" Грађња пoд Београд

ДАН: четвртак ДАТУМ: 02.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1	3	7 (66)	

Температура / Време

У........ час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........ час .... C° .... (брзина ветра)

У........ час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Инјектирање каблова распонске конструкције у пољу П7-П8:
N7right, N6right, N3bright, N3aright, N2bright, N2aright, N1right,
N1left, N2aleft, N2bleft.
Инјектирање изведено према постојећој рецептури
VHM 1341/23"
Измерене температуре и проточност:
температуре:
ваздуха – 23,0°C ; цемента – 20,9°C ; проточност: 13,8sek
воде – 17,5°C ; емулзије – 24,5°C мерено левком ф10mm
- Постављање потисних плоча и клина у пољу П16-П17
постављено 6 комада у плочи типа 17ф15,7mm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С., 410 C436]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F222 10, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС ад Београд	ИНВЕСТИТОР „ОВW" Градња доо Београд
ОБЈЕКАТ Мост на км 17+155,45	ДАН петак ДАТУМ 03.11.2023.
МЕСТО Врбас	4

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1	5	9	

Температура — Време

У.......... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У.......... час .... C° .... (брзина ветра)

У.......... час .... C° .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Инјектирање каблова распонске конструкције у пољу П8-П9 N7 left, N6 left, N5 left, N4 left, N3b left, N3a left, N3b right, N3a right.
Инјектирање изведено према постојећој рецептури „VHH 1341/23"
Измерене температуре и проточност:
температура:
ваздуха -20,2°C ; цемента -21,0°C ; проточност -13,5 сек.
воде -16,8°C ; емулзије -22,4°C
Инјектирање прекинуто у 13³⁰ због јаке кише.

- Постављање потисних плоча и капа у пољу П16-П17
Постављено преосталих 12 комада и то:
4 комада на кабловима 17Ф15,7mm и 8 комада на кабловима 22Ф15,7mm.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије — Бојан С. — 410 C436 — Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. — 410 F222 10 — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС АД Београд

ОБЈЕКАТ Мост на км 117+155,43

МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР „ОВW" градња ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН субота ДАТУМ 04.11.2023.

5

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3		1	5	9	

Температура / Време

У.......... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У.......... час .... C° .... (брзина ветра)

У.......... час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Преднапрезање поља П3–П4 силом од 3453 kN:
N5left, N5right, N7right, N7left.
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.
Застој до 14⁰⁰ због недостатка дизалице.

– Инјектирање поља П8–П9:
N7right, N6right, N2bright, N2aright, N1right, N2bleft.
Инјектирање изведено према постојећој рецептури „ИМ 1341/23"
Измерене температуре и проточност
Температура:
ваздуха – 22,0°C
воде – 17,4°C
цемента – 21,9°C
емулзије – 24,5°C
проточност – 13,2 ф10mm

ПРИМЕДБЕ

Кашњење дизалице не утиче на динамику радова.

[потпис]

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Бејан С., дипл. грађ. инж., 410 С136 18, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F222 10, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

6

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ	Мост на км 117+155,45
МЕСТО	Врбас
ИНВЕСТИТОР	„СБW" Градња ДОО Београд
ДАН	Недеља
ДАТУМ	05.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника: Грађ. радн	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова	I	4		1	5	10		У.......... час .... C°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од .... до .... укупно .... часова								У.......... час .... C°	(брзина ветра)
III смена од .... до .... укупно .... часова								У.......... час .... C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Преднапрезање поља П3-П4 силом од 3453kN:
  N4 left, N4 right, N6 right, N6 left, N3b left, N3b right, N3a right, N3a left, N2b left, N2b right (последњих 6 каблова утегн. силом од 2668kN.
  Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту одобреном од инвеститора.
  Застој до 10⁰⁰ због заузетости дизалице.

- Инјектирање поља П8-П9:
  N2a left, N1 left.
  Инјектирање поља П9-П10:
  N7 left, N6 left, N5 left.
  Инјектирање изведено према постојећој рецептури „УНН1341/23"
  Измерене температуре и проточност.
  Температуре:
  ваздуха – 23,4°C ; цемента – 10,7°C ; проточност – 13,5 сек.
  воде – 17,3°C ; емулзије – 23,2

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије – Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије – Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. – Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС ад Београд ОБЈЕКАТ: Мост на км: 11+155,43 МЕСТО: Врбас	ИНВЕСТИТОР: „OBW" Градња доо Београд	ДАН: понедељак ДАТУМ: 06.11.2023. — 7

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова	I	4		1	5	10	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова							
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова							

Температура / Време

У......... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У......... час .... C° .... (брзина ветра)

У......... час .... C° .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Преднапрезање поља П3–П4 2663kN:
N2a right, N2a left, N1 left, N1 right.
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.
Преднапрезање поља П3–П4 завршено око 14h, након транспорта опреме (1h) дошло је до застоја у преднапрезању наредног поља П10–П11 због недостатка дизалице.
Постављање клинова у пољу П10–П11
– Инјектирање поља П9–П10:
N4 left, N3b left, N3a left, N7 right, N6 right, N5 right, N4 right,
N3b right, N3a right, N2b left, N2a left, N1 left, N1 right.
Инјектирање изведено према постојећој рецептури „УНН341/23"
Измерене температуре и проточност:
Температуре: ваздуха – 23,4°C; цемента – 20,7°C; проточност – 13,5 сек.
воде – 17,3°C, смеше – 23,2°C
– Инјектирање прекинуто у 14h због недостатка цемента.

ПРИМЕДБЕ

Инвеститор (ССССС) обавештен у вези цемента.

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора ... Одговорни извођач радова ... 410 C...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: Инжењерска комора Србије — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. 410 F22 — Одговорни извођач радова; signature]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43 МЕСТО: ВРБАС	ИНВЕСТИТОР: „ОБW" ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 07.11.2023. — 8

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16³⁰ укупно 9³⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1	3	7	

Температура / Време

У........... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........... час .... C° .... (брзина ветра)

У........... час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ПОЉА П10 – П11:
  N7LEFT, N7RIGHT, N6LEFT, N6RIGHT, N5LEFT, N5RIGHT, N4LEFT, N4RIGHT
  ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ПОЉА П30 – П31:
  N5LEFT, N5RIGHT.
  ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВЕДЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА
  ЗАСТОЈИ:
  ПОЉЕ П10 – П11 ПОЧЕТАК РАДОВА ОКО 9¹⁵ ЗБОГ НЕДОСТАТКА ДИЗАЛИЦЕ.
  ПОЉЕ П30 – П31 ПОЧЕТАК РАДОВА ОКО 12⁰⁰ (ЧЕКАЊЕ НА ЛАБОРАТОРИЈУ).

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА — 410 С436 08

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. — 41... — ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС ад Београд
ОБЈЕКАТ Мост на км 117+155,45
МЕСТО Рибас

ИНВЕСТИТОР „ОВМ" Градња
ДОО Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

9

ДАН среда ДАТУМ 08.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17³⁰ укупно 10³⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3		1	2	6	

Температура — Време

У........... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........... час .... C° .... (брзина ветра)

У........... час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– преднапрезање поља П30 – П31:
N7 right, N7 left, N4 left, N4 right, N6 right, N6 left, N3b left,
N3b right, N3a right, N3a left.
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и
пројекту одобреног од инвеститора.
Застоји:
На пољу П10 – П11 није расклоњена арматура ни покривљена,
цео дан се није преднапрезало,
није стигао цемент цео дан

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Одговорни извођач радова, дипл. грађ. инж., 410 С436 08]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 ..., Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС ад Београд

ОБЈЕКАТ Мост на км 117+155,45

МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР ОБМ" Градња ДОО Београд

ДАН Четвртак ДАТУМ 09.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7^{00} до 16^{30} укупно 9^{30} часова	I	4		1	4	9	
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура / Време

У.......... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У.......... час .... C° .... (брзина ветра)

У.......... час .... C° .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Преднапрезање распонске конструкције поља П10–П11 силом од 2668kN (17Φ15,7mm):
  N3b left, N3b right, N3a right, N3a left, N2b left, N2b right,
  N2a right, N2a left, N1 left, N1 right.
  Преднапрезање распонске конструкције поља П30–П31 силом од 2668kN (17Φ15,7mm):
  N2b left, N2b right, N2a right, N2a left, N1 left, N1 right.
  Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.
  Застоји:
  На пољу П10–П11 радови почели у 9^{00} због уклањања арматурног коша.
  На пољу П30–П31 радови почели у 10^{00} због чекања одобрења на уклањање арматуре да би се наставило преднапрезање.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, 410 C436 08, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД	ИНВЕСТИТОР: „ОРМ" ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 11+155,45		ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 10.11.2022.
МЕСТО: ЧУРБАС		11

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 17⁰⁰ укупно 10⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1	4	8	

Температура / Време

У........... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........... час .... C° .... (брзина ветра)

У........... час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОЉА П21–П22 СИЛОМ ОД 3453 kN (22ф15,7mm):
N5LEFT, N5RIGHT, N7RIGHT, N7LEFT.
ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВЕДЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА

– МОНТАЖА ПОТИСНИХ ПЛОЧА И КАПА У ПОЉУ П2–П3 (8×13ф15,7mm и 10×10ф15,7mm), ПОСТАВЉЕНЕ НА СВИХ 13 КАБЛОВА.

– ПРЕКИД РАДОВА ОКО 14⁰⁰ ЗБОГ ЈАКЕ КИШЕ У ПОЉУ П21–П22 ГДЕ СЕ ИЗВОДИЛО ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ.
У ПОЉУ П2–П3 ГДЕ СЕ ИЗВОДИЛА МОНТАЖА ПЛОЧА И КАПА РАДИЛО СЕ ЈЕР ЈЕ МОНТИРАНА НАДСТРЕШНИЦА.

– ЗАСТОЈИ:
ЧЕКАЊЕ НА ДИЗАЛИЦУ ДО 8³⁰ ДА БИ СЕ ПРЕБАЦИЛА ОПРЕМА НА НАРЕДНО ПОЉЕ (П21–П22).

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС а.д. Београд ОБЈЕКАТ Мост на км 114+155,93 МЕСТО Врбас	ИНВЕСТИТОР „[illegible]" ДОО Београд	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК ДАН Субота ДАТУМ 11.11.2023.	12

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 15³⁰ укупно 8³⁰ часова	I	3		1	4	8	
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура | Време

У........ час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........ час .... C° .... (брзина ветра)

У........ час .... C° .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Преднапрезање поља П21–П22 (наставак)
  Утегнуто 6 каблова – 17ф15,7mm – 2 кабла и 22ф15,7mm – 4 кабла.
  N4 left, N4 right, N6 right, N6 left, N3 left, N3 right.
  Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.
- Монтажа потисних плоча и капа у пољу П21–П22 (мале плоче)
  Уграђено 6 ком. на кабловима 13ф15,7mm.
- Прекид радова око 15⁰⁰ због јаке кише.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С., 410 C436 08, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature; stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F2.., Одговорни извођач]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [illegible]	ИНВЕСТИТОР [illegible]	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	13
ОБЈЕКАТ [illegible]	[illegible] ДОО Београд	ДАН недеља ДАТУМ 12.11.2023.	
МЕСТО [illegible]			

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова	I	3		1	4	8		У ...... час ...... C°	...... (сунчано, облачно, киша)
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова								У ...... час ...... C°	...... (брзина ветра)
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова								У ...... час ...... C°	...... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
– Преднапрезање поља П21–П22 (наставак)	
Утегнуто 8 каблова 17ф15,7mm.	
N°3a right, N°3a left, N°2b left, N°2b right, N°2a right, N°2a left,	
N°1 left, N°1 right.	
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и	
пројекту добијеног од инвеститора.	
– Монтажа потисних плоча и капа у пољу П21–П32	
Уграђено преосталих 12ком и то 2ком на кабловима 13ф15,7mm	
и 10ком на кабловима 10ф15,7mm.	
– Транспорт опреме за преднапрезање на пољу П36–П37.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]	НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије — Одговорни извођач радова — 410 C456 ...

Инжењерска комора Србије — Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. — 410 F223 ... — Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [illegible]	ИНВЕСТИТОР [illegible] ДОО Београд	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	14
ОБЈЕКАТ [illegible]		ДАН понедељак ДАТУМ 13.11.2023.	
МЕСТО Врбас			

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова	I	4		1	1	6		У........ час .... C°	.... (сунчано, облачно, киша)
II смена од .... до .... укупно .... часова								У........ час .... C°	.... (брзина ветра)
III смена од .... до .... укупно .... часова								У........ час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
– Injektiranje polja П4 – П5 распонске конструкције, ињектирано свих 18 каблова типа: 8x22ф15,7mm и 10x17ф15,7mm.	
Ињектирање изведено према постојећој рецептури „ИНМ1341/23"	
Измерене температуре и проточност:	
температуре:	
ваздуха – 13,5°C	
воде – 11,2°C	
цемента – 14,5°C	
емулзије – 17,6°C	
проточност – 13,5 сек. (ф10mm)	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошић	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, 410 C436 08, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]	НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 E222 ..., ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА] [signature]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС ад Београд	ИНВЕСТИТОР: СВМ Градња доо Београд
ОБЈЕКАТ: Мост на км [illegible]	
МЕСТО: Врбас	ДАН: Уторак ДАТУМ: 14.11.2023.

15

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7⁰⁰ до 16³⁰ укупно 9³⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2		1	6	9	

Температура / Време

У........ час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........ час .... C° .... (брзина ветра)

У........ час .... C° .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Преднапрезање каблова распонске конструкције у пољу П16-П17 силом од 3453kN:

N5 LEFT, N5 RIGHT, N7 RIGHT, N7 LEFT.

Преднапрезање изведено према пратећој методологији, као и пројекту добијеном од ~~главног~~ инвеститора.

– Инјектирање каблова распонске конструкције у пољу П5-П6

N7 LEFT, N6 LEFT, N5 LEFT, N4 LEFT, N3b LEFT, N3a LEFT, N7 RIGHT, N6 RIGHT, N5 RIGHT, N4 RIGHT, N3b RIGHT, N3a RIGHT

Инјектирање изведено према постојећој рецептури „ИМ 1341/22"

Измерене температуре и проточност:

Температура:

ваздуха	– 15,0°C	Проточност – 13,3 сек. (Ø10mm)
воде	– 16,5°C	* Застоји:
цемента	– 18,2°C	Прекид око 3h – струја и транспорт опреме
емулзије	– 20,5°C	Инјект око 6h – струја, пребацивање опреме, недостатак [illegible]

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије – Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F..., Одговорни извођач радова

Инжењерска комора Србије – дипл. грађ. инж., 410 C436 08, Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ	МОСТ НА КМ 44+155,45
МЕСТО	[illegible]
ИНВЕСТИТОР	ОРАШ ГРАДЊА DOO БЕОГРАД

ДАН среда ДАТУМ 15.11.2023. — 16

РАДНО ВРЕМЕ,

I смена од 7⁰⁰ до 16³⁰ укупно 9³⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4		1	4	9	

Температура	Време
У.......... час .... C°	.... (сунчано, облачно, киша)
У.......... час .... C°	.... (брзина ветра)
У.......... час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С   Р А Д А

– преднапрезање поља П16–П17 распонске конструкције силом: 4 кабла силом од 3453kN и 6 каблова силом од 2668kN: N4 left, N4 right, N6 right, N6 left, N3b left, N3b right, N3a right, N3a left, N2b left, N2b right.
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.

– Монтажа потисних плоча и капа у пољу П20–П21 уграђено 6 (5 бб) комада у плочи 17Ø15,7mm.

– Застој од око 2h због заузетости дизалице код преднапрезања поља П16–П17

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 411 2210, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА] [signature]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС ад Београд	ИНВЕСТИТОР: ОВW градња ДОО Београд
ОБЈЕКАТ: Мост на км 117+155,45	ДАН: четвртак ДАТУМ: 16.11.2023.
МЕСТО: Врбас	17

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7³⁰ до 16³⁰ укупно 9⁰⁰ часова	I	4		1	4	9		У.......... час .... C°	(сунчано, облачно, киша)
II смена од .... до .... укупно .... часова								У.......... час .... C°	(брзина ветра)
III смена од .... до .... укупно .... часова								У.......... час .... C°	(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- Преднапрезање поља П16 – П17 распонске конструкције силом од 2668 kN (4 кабла 17Ø15,7mm):
  N2a RIGHT, N2a LEFT, N1 LEFT, N1 RIGHT.
  Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеном од инвеститора.
- Монтажа потисних плоча и капа у пољу П20 – П21
  Уграђен остатак од 13 комада (комплета) и то
  5×17Ø15,7mm и 8×22Ø15,7mm.
- Injektiranje поља П5 – П6 распонске конструкције:
  N2b RIGHT, N2a RIGHT, N1 RIGHT, N1 LEFT, N2a LEFT, N2b LEFT.
  Injektiranje изведено према постојећој рецептури „УНН 1341/23"
  Измерене температуре и проточност:
  Темп: ваздуха – 15,5°C ; цемента – 12,0°C ; проточност – 13,3 сек. (Ø10mm).
  воде – 13,3°C ; ењекције – 13,0°C

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошко [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С..., одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] [stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 1222 ..., одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Институт ИМС ад Београд
ОБЈЕКАТ	Мост на км ...
МЕСТО	Врбас
ИНВЕСТИТОР	OBW градња доо Београд

ДАН петак ДАТУМ 17.11.2023. — 18

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5		1	2	8	

Температура — Време

У.......... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У.......... час .... C° .... (брзина ветра)

У.......... час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– преднапрезање поља П36–П37 распонске конструкције силом од 2720kN (4 кабла 13Ø15,7mm):
N5left, N5right, N7right, N7left.
преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.

– преднапрезање прекинуто због кише
– застој на позицији инјектирања због механизације (3–4h), и кише.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Бојан С. ..., Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [redacted]	ИНВЕСТИТОР [redacted]	**ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК**	19
ОБЈЕКАТ [redacted]		ДАН СУБОТА ДАТУМ 18.11.2023.	
МЕСТО [redacted]			

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 8^{30} до 17^{00} укупно 8^{30} часова	I	3		1	3	7		У ...... час ...... C°	...... (сунчано, облачно, киша)
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова								У ...... час ...... C°	...... (брзина ветра)
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова								У ...... час ...... C°	...... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Преднапрезање поља П36 – П37 распонске конструкције: 4 кабла 13ф15,7mm силом од 2720kN, 10 каблова 10ф15,7mm силом од 2092kN: N4 left, N4 right, N6 right, N6 left, N3b left, N3b right, N3a right, N3a left, N2b left, N2b right, N2a right, N2a left, N1 left, N1 right. Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеном од инвеститора.	
– Застој на позицији ињектирања око 3–4h због дизалице и струје.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:	НАДЗОРНИ ОРГАН:
Бошић	[signature] Инжењерска комора Србије, Бојан С., Одговорни извођач радова, 410 С 436	[signature] Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, Одговорни извођач радова, 410 ... 12 10

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

[illegible]	[illegible]	ИЗВОЂАЧ	СВМ ГРАДЊА доо Београд
ОБЈЕКАТ	[illegible]		
МЕСТО	Брбас		

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Недеља ДАТУМ 19.11.2023. **20**

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4		1	1	6	

Температура		Време
У........... час .... C°		.... (сунчано, облачно, киша)
У........... час .... C°		.... (брзина ветра)
У........... час .... C°		.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П3–П4 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ.
ИНЈЕКТИРАНО СВИХ 18 КАБЛОВА (8×22ɸ15,7mm И 10×17ɸ15,7mm)
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ „ИНМ 1341/23"
ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА – 6,1°C
ВОДЕ – 7,3°C
ЦЕМЕНТА – 8,5°C
ЕМУЛЗИЈЕ – 11,0°C
ПРОТОЧНОСТ – 13,8 сек. (ɸ10mm)

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА 410 C436 08

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ Драгослав Д. Јовановић дипл. грађ. инж. 410 F232 10 ОДГОВОРНИ ... РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMA Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [illegible]
ОБЈЕКАТ Мост на км [illegible]
МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР [illegible]
доо Београд

ДАН понедељак ДАТУМ 20.11.2023 | 21

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7:00 до 16:00 укупно 9:00 часова	I	4		1	2	7	
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова							
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова							

Температура	Време
У....... час .... C°	.... (сунчано, облачно, киша)
У....... час .... C°	.... (брзина ветра)
У....... час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Инјектирање поља П10–П11 распонске конструкције.
Инјектирано следећих 6 каблова 17ф15,7mm:
N°2b LEFT, N°2a LEFT, N°1 LEFT, N°1 RIGHT, N°2a RIGHT, N°2b RIGHT.
Инјектирање изведено према постојећој рецептури „ИНН 13/11/23"
Измерене температуре и проточност:
Температура:
ваздуха – 8,3°C ; ембулзије – 12,0°C
воде – 6,4°C ; проточност – 13,4 сек. (ф10mm)
цемента – 8,0°C

– Монтажа потисних плоча и капа у пољу П17 – П18
уграђено 7 кон. и то: 1×22ф15,7mm и 6×17ф15,7mm.

– Почетак инјектирања у 10:30 због недостатка воде,
инјектирање прекинуто у 14:00 због недостатка адитива.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, одговорни извођач радова, 410 C436 08)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F222, одговорни извођач радова)

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

МЕСТО [illegible]	ИНВЕСТИТОР БОМ ГРАДЊА доо Београд	ДАН УТОРАК ДАТУМ 21.11.2023	22
ОБЈЕКАТ [illegible]			
ИЗВОЂАЧ РАДОВА [illegible]			

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација	Температура	Време
I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова	I	5		1	5	11		У........ час .... C°	.... (сунчано, облачно, киша)
II смена од .... до .... укупно .... часова								У........ час .... C°	.... (брзина ветра)
III смена од .... до .... укупно .... часова								У........ час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А	ПРИМЕДБЕ
– ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П10 – П11 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ	
ИНЈЕКТИРАНО 2 КАБЛА 22φ15,7mm И 1 КАБАЛ 17φ15,7mm:	
N7 LEFT, N5 LEFT, N3b LEFT.	
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ „ИНЈ 3/11/23"	
ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:	
ТЕМПЕРАТУРА:	
ВАЗДУХА – 8,0°C ; ЕМУЛЗИЈЕ – 12,3°C	
ВОДЕ – 6,1°C ; ПРОТОЧНОСТ – 13,6 сек. (φ10mm)	
ЦЕМЕНТА – 8,5°C	
– МОНТАЖА ПОТИСНИХ ПЛОЧА И КАПА У ПОЉУ П17 – П18	
УГРАЂЕНО ПРЕОСТАЛИХ 11 КОМ:	
7×22φ15,7mm И 4×17φ15,7mm.	
– ПОЧЕТАК ИНЈЕКТИРАЊА У 9⁰⁰ ЗБОГ НЕДОСТАТКА ВОДЕ, ПОСЛЕ	
ПАУЗЕ СЕ НИЈЕ НАСТАВИЛО ИНЈЕКТИРАЊЕ ЗБОГ ЈАКЕ КИШЕ.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]	НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ · ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА · 410 C436 ...

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ · Драгослав Д. Јовановић дипл. грађ. инж. · 410 F222 10 · ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА [redacted]

ОБЈЕКАТ [redacted]

МЕСТО [redacted]

ИНВЕСТИТОР [redacted]

ДАН среда ДАТУМ 22.11.2023. — 25

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 16³⁰ укупно 9³⁰ часова	I	5		1	2	8	
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура	Време
У.......... час .... C°	.... (сунчано, облачно, киша)
У.......... час .... C°	.... (брзина ветра)
У.......... час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

- Преднапрезање каблова у пољу П2–П3 растонске конструкције: 8x13ф15,7mm и 4x10ф15,7mm, и то:
  N5LEFT, N5RIGHT, N7RIGHT, N7LEFT, N4LEFT, N4RIGHT, N6RIGHT, N6LEFT, N3bLEFT, N3bRIGHT, N3aRIGHT, N3aLEFT.
- Преднапрезање каблова у пољу П31–П32 растонске конструкције 6x13ф15,7mm и то:
  N5LEFT, N5RIGHT, N7RIGHT, N7LEFT, N4LEFT, N4RIGHT.
  Преднапрезање извршено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.

- Преднапрезање у пољу П31–П32 почело у 10³⁰ због чекања на оплату.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, Бојан С., дипл. грађ. инж., одговорни извођач)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F2..., одговорни извођач)

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИНВЕСТИТОР	ОВЖ Градња ДОО Београд
ДАН	четвртак
ДАТУМ	23.11.2023.
Број	24

РАДНО ВРЕМЕ:

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	5		1	1	7	

Температура	Време
У.......... час .... C°	.... (сунчано, облачно, киша)
У.......... час .... C°	.... (брзина ветра)
У.......... час .... C°	.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Преднапрезање каблова у пољу П2–П3 распонске констр.:
6×10Φ15,7mm:
N°1b left, N°2b right, N°2a right, N°2a left, N1 left, N1 right.
– Преднапрезање каблова у пољу П31–П32 распонске констр.:
2×13Φ15,7mm и 10×10Φ15,7mm:
N6 right, N6 left, N°3b left, N°3b right, N°3a right, N°3a left, N°2b left,
N°2b right, N°2a right, N°2a left, N1 left, N1 right.
Преднапрезање изведено према постојећој методологији, као и пројекту добијеном од инвеститора.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

[stamp: Инжењерска комора Србије – Бојан С. – Одговорни извођач радова]

[stamp: Инжењерска комора Србије – Драгослав Д. Јовановић – лиц. 410 F... – Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: [illegible]
ОБЈЕКАТ: [illegible]
МЕСТО: [illegible]

ИНВЕСТИТОР: [illegible] ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 24.11.2023. | 25

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова	I	4		1	1	6	
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура	Време
У........ час .... C°	.... (сунчано, облачно, киша)
У........ час .... C°	.... (брзина ветра)
У........ час .... C°	.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П10 – П11 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:
2×22φ15,7mm И 1×17φ15,7mm:
N6LEFT, N4LEFT, N3a LEFT.
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВРШЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ „ИНН1341/23"
ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА – 7,2°C
ВОДЕ – 8,0°C
ЦЕМЕНТА – 6,1°C
ЕМУЛЗИЈЕ – 10,0°C
ПРОТОЧНОСТ – 13,5 сек (φ10mm)

– ЗАСТОЈ ЗБОГ НИСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ ДО 12⁰⁰, ДО 14⁰⁰ ЧЕКАЊА ВОДЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, ... дипл. грађ. инж., 410 C436 08, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (печат: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Драгослав Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F22 10, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА)

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

26

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: ИНСТИТУТ ИМС АД БЕОГРАД

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43

МЕСТО: ВРБАС

ИНВЕСТИТОР: ОБW ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ДАН: СУБОТА ДАТУМ: 25.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^{00} до 16^{30} укупно 9^{30} часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	5		1	1	7	
II						
III						

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

.... (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– ПОСТАВЉАЊЕ ПЛОЧА И КАПА У ПОЉУ П32–П33 РАСПОНСКЕ КОНСТРУК.
ПОСТАВЉЕНО 5 КОМ. 17Ф15,7мм.
– ИЊЕКТИРАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П10–П11 (6 КАБЛОВА):
N7RIGHT, N6RIGHT, N5RIGHT, N4RIGHT, N2bRIGHT, N2aRIGHT,
2 КАБЛА У ПОЉУ П9–П10: N2aRIGHT, N2bRIGHT,
2 КАБЛА У ПОЉУ П8–П9: N5RIGHT, N4RIGHT.
2 КАБЛА У ПОЉУ П6–П7: N7LEFT, N6LEFT.
ИЊЕКТИРАЊЕ ИЗВЕДЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ „ИМИ 3М/23"
ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА – 5,5°C; ЕМУЛЗИЈА – 10,4°C
ВОДЕ – 6,6°C; ПРОТОЧНОСТ – 13,2 сек (Ф10мм)
ЦЕМЕНТА – 8,9°C.
– ЗАСТОЈ У ИЊЕКТИРАЊУ ОД 3h (7^{00}–10^{00}) ЗБОГ НИСКЕ ТЕМПЕРАТУРЕ.
МОНТАЖНА ПЛОЧА ПОЧЕЛА ОКО 13^{00}

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије – Бојан С. Аранђеловић, дипл. грађ. инж. 410 С490 08 – Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије – Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. 411 F?22 90 – Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

27

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС ад Београд
ОБЈЕКАТ: Мост на км 115+155,43
МЕСТО: Врбас 117+66

ИНВЕСТИТОР: ОВW Прадња доо Београд

ДАН: недеља ДАТУМ: 26.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.
I смена од 7⁰⁰ до 16³⁰ укупно 9³⁰ часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4		1	4	9	

Температура
У........... час .... C°
У........... час .... C°
У........... час .... C°

Време
.... (сунчано, облачно, киша)
.... (брзина ветра)
.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Монтажа потисних плоча и капа у пољу П32-П33 распонске конструкције:
Уграђено ужади: 8×22 ф15,7mm и 5×17 ф15,7mm.
– Инјектирање поља П6-П7 распонске конструкције:
N5 left, N4 left, N7 right, N6 right, N5 right, N4 right, N3b left, N3a left, N2b left, N2a left, N1 left, N1 right, N2a right, N2b right, N3a right, N3b right.
Инјектирање изведено према постојећој рецептури „ИНИ 341/23"
Измерене температуре и проточност:
Температура:
ваздуха – 6,6°C   емулзије – 11,3°C
воде – 7,5°C   проточност – 14,0 сек (ф10mm)
цемента – 7,2°C
– Застој у инјектирању због ниске температуре 7⁰⁰–12⁰⁰.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]
ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С. ..., Одговорни извођач радова]
НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ: Мост на км 145+155,43
МЕСТО: Врбас ~~..~~ 117+

ИНВЕСТИТОР: ОBW Градња доо Београд

ДАН: понедељак ДАТУМ: 27.11.2023.

28

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I смена од 7⁰⁰ до 16³⁰ укупно 9³⁰ часова	I	4		1	4	9	
II смена од ...... до ...... укупно ...... часова							
III смена од ...... до ...... укупно ...... часова							

Температура / Време

У........ час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........ час .... C° .... (брзина ветра)

У........ час .... C° .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
– Монтажа потисних плоча и капа у пољу П1–П2 распонске конструкције	
Уграђено 7ком. (7×17Ф15,7mm)	
– Преднапрезање каблова распонске конструкције у пољу П20–П21:	
N5 left, N5 right, N7 right, N7 left, N4 left, N4 right, N6 right, N6 left.	
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеном од инвеститора.	
– Утезање изведено од 10⁰⁰ због пребацивања опреме	
– Монтажа плоча и капа изведена успорено због упоредног монтирања чаура и клинова.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С. Даниловић, дипл. грађ. инж., 410 С436 08, Одговорни извођач радова)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 Г22. 10, Одговорни извођач радова)

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС ад Београд

ОБЈЕКАТ Мост на км ~~115~~+155,43

МЕСТО Врбас ~~66~~ 117+

ИНВЕСТИТОР ОБW Градња доо Београд

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

29

ДАН Уторак ДАТУМ 28.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^{00} до 13^{30} укупно 6^{30} часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3		1		4	

Температура / Време

У........ час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........ час .... C° .... (брзина ветра)

У........ час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

— Монтажа потисних плоча и капа у пољу П1–П2 распонске констр.
Уграђено 2ком (2×22ф15,7)

Прекид радова због целодневне јаке кише.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бошњак Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Бојан С. Аранђеловић]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис, печат: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж.]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ИЗВОЂАЧ РАДОВА	Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ	Мост на км ~~115~~ +155,43
МЕСТО	Врбас М7+
ИНВЕСТИТОР	ОВW Градња доо Београд
ДАН	среда
ДАТУМ	29.11.2023.
Бр.	30

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16³⁰ укупно 9³⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4		1	4	9	

Температура / Време

У........ час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)

У........ час .... C° .... (брзина ветра)

У........ час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Монтажа потисних плоча и капа у пољу П1–П2 распонске конструкције.
Уграђено преосталих 9 кон (6x22Ф15,7mm и 3x17Ф15,7mm)

– Преднапрезање каблова распонске конструкције у пољу П20–П21: (10 каблова 17Ф15,7mm)
N3bLeft, N3bRight, N3aRight, N3aLeft, N2bLeft, N2bRight, N2aRight, N2aLeft, N1Left, N1Right.
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеном од инвеститора.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, 410 С436 08, Одговорни извођач радова)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., Одговорни извођач радова)

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС АД Београд	ИНВЕСТИТОР	ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК
ОБЈЕКАТ МОСТ НА КМ 117+155,43	ОВW ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД	31
МЕСТО ВРБАС		ДАН ЧЕТВРТАК ДАТУМ 30.11.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^{00} до 13^{30} укупно 6^{30} часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4		1		5	

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

.... (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– ПРЕБАЦИВАЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ИНЈЕКТИРАЊЕ И ЦЕМЕНТА У ПЕРИОДУ ОД 7^{00} – 11^{00}, НАКОН ПАУЗЕ ЈАКА КИША И НИСКА ТЕМПЕРАТУРА. ПРЕКИД РАДОВА ОКО 13^{30}

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Бојан С. Анђеловић, дипл. грађ. инж., 410 С436 08, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 Г322 10, ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИМС ад Београд	ИНВЕСТИТОР: ОБЈН ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД
ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43	
МЕСТО: ВРБАС	

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

32

ДАН: ПЕТАК ДАТУМ: 01.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1	2	6	

Температура: У........ час .... C° / У........ час .... C° / У........ час .... C°

Време: .... (сунчано, облачно, киша) / .... (брзина ветра) / .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ИНЈЕКТИРАЊЕ ПОЉА П29-П30 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:
(8x13ф15,7mm и 10x10ф15,7mm):
N7LEFT, N6LEFT, N5LEFT, N4LEFT, N4RIGHT, N5RIGHT, N6RIGHT, N7RIGHT,
N3b LEFT, N3bRIGHT, N3aRIGHT, N3aLEFT, N2bLEFT, N2bRIGHT,
N2a RIGHT, N2aLEFT, N1 LEFT, N1RIGHT *
ИНЈЕКТИРАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ПОСТОЈЕЋОЈ РЕЦЕПТУРИ „ИМИ341/23"
ИЗМЕРЕНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ И ПРОТОЧНОСТ:
ТЕМПЕРАТУРА:
ВАЗДУХА - 9,3°C ЕМУЛЗИЈЕ - 10,4°C
ВОДЕ - 6,6°C ПРОТОЧНОСТ - 13,6 сек. (ф10mm)
ЦЕМЕНТА - 8,5°C

* ИНЈЕКТИРАНА И 3 КАБЛА У ПОЉУ П30-П31 (12x22ф15,7mm и 1x17ф15,7mm) N5LEFT, N4LEFT, N3bLEFT

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, ... Анђеловић, дипл. грађ. инж., 410 С436 0.., Одговорни извођач радова)

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature] (печат: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 4222 10, Одговорни извођач радова)

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

33

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС ад Београд

ОБЈЕКАТ Мост на КН ~~115~~+155,43 11766

МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР Owi градња доо Београд

ДАН субота ДАТУМ 02.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова	I	3		1	2	6	
II смена од .... до .... укупно .... часова							
III смена од .... до .... укупно .... часова							

Температура		Време
У......... час .... C°		.... (сунчано, облачно, киша)
У......... час .... C°		.... (брзина ветра)
У......... час .... C°		.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Инјектирање поља П30–П31 распонске конструкције –15 каблова (6×22 ф15,7mm и 9×17 ф15,7mm):
N7 left, N6 left, N3a left, N2b left, N2a left, N1 left, N1 right, N2a right, N2b right, N3a right, N3b right, N4 right, N5 right, N6 right, N7 right.
Инјектирање изведено према постојећој рецептури „ИМ 1341/23".
Измерене температуре и проточност:
Температура:
ваздуха –11,4°C; емулзије –9,6°C
воде –7,9°C; проточност –13,8сек. (ф10mm)
цемента –6,8°C.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С., 410 C436, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 7352 10, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

34

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС АД Београд
ОБЈЕКАТ Мост на км 117+155,43
МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР ОБШ Градња ДОО Београд

ДАН недеља ДАТУМ 03.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	3		1	2	6	

Температура

У.......... час .... C°
У.......... час .... C°
У.......... час .... C°

Време

.... (сунчано, облачно, киша)
.... (брзина ветра)
.... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

– Монтажа потисних плоча и капна у пољу П19 – П20, распонске конструкције.
Уграђено 12 ком. и то:
8x22Ф15,7mm и 4x17Ф15,7mm.
– Инјектирање није извођено због веома ниске температуре свих компоненти.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

Инжењерска комора Србије – Бојан С. – Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

Инжењерска комора Србије – Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж. 410 I322 10 – Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

35

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС ад Београд
ОБЈЕКАТ Мост на км 117+155,43
МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР ОБW Градња доо Београд

ДАН понедељак ДАТУМ 04.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 13⁰⁰ укупно 6⁰⁰ часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	3		1	1	5	

Температура / Време

У........... час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)
У........... час .... C° .... (брзина ветра)
У........... час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Монтажа потисних плоча и капа у пољу П19 – П20 распонске конструкције.
Уграђено преосталих 6 кон. типа 17ф15,7mm.

– Инјектирање није извођено због веома ниских температура свих компонената.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: [signature]

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Одговорни извођач радова]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 411 Е222 10, Одговорни извођач радова]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

36

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: Институт ИНСАД Београд

ОБЈЕКАТ: МОСТ НА КМ 117+155,43

МЕСТО: Беог. Врбас

ИНВЕСТИТОР: СВW ГРАДЊА ДОО БЕОГРАД

ДАН: УТОРАК ДАТУМ: 05.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 16⁰⁰ укупно 9⁰⁰ часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	2		1	1	4	

Температура: У........ час .... C° / У........ час .... C° / У........ час .... C°

Време: .... (сунчано, облачно, киша) / .... (брзина ветра) / .... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

- ТРАНСПОРТ ОПРЕМЕ ЗА ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ
- ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ КАБЛОВА У ПОЉУ П17 – П18 РАСПОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ:
  ПРЕДНАПРЕГНУТА 4 КАБЛА ТИПА 22 ф15,7mm:
  N5LEFT, N5RIGHT, N7RIGHT, N7LEFT.
  ПРЕДНАПРЕЗАЊЕ ИЗВОЂЕНО ПРЕМА ДАТОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ, КАО И ПРОЈЕКТУ ДОБИЈЕНОГ ОД ИНВЕСТИТОРА.
- ИНЈЕКТИРАЊЕ НИЈЕ РАЂЕНО ЗБОГ НИСКИХ ТЕМПЕРАТУРА СВИХ КОМПОНЕНТИ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Бонић Б.

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * дипл. грађ. инж. 410 C436 08

НАДЗОРНИ ОРГАН: [signature]

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ * ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА * Драгослав Д. Јовановић дипл. грађ. инж. 410 ... 10

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

37

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС ад Београд
ОБЈЕКАТ Мост на км 117+155,43
МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР СЗW Градња доо Београд

ДАН среда ДАТУМ 06.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7⁰⁰ до 15⁰⁰ укупно 8⁰⁰ часова
II смена од .... до .... укупно .... часова
III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4		1		5	

Температура — Време

У........ час .... C° .... (сунчано, облачно, киша)
У........ час .... C° .... (брзина ветра)
У........ час .... C° .... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Преднапрезање каблова у пољу П7 – П8 распонске конструкције. Преднапрегнута 4 кабла типа 22Ф15,7mm.:
N4 LEFT, N4 RIGHT, N6 RIGHT, N6 LEFT.
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.

– Инјектирање није изведено због ниских температура свих компоненти.

– Преднапрезање није настављено после паузе (12⁰⁰) због кише а касније и снега.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [потпис]
Инжењерска комора Србије, Бојан С. [печат] ... 410 ... 436 08, Одговорни извођач радова

НАДЗОРНИ ОРГАН: [потпис]
Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 F ... 10, Одговорни извођач радова

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

38

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Институт ИМС а.д. Београд

ОБЈЕКАТ Мост на км 117+155,43

МЕСТО Врбас

ИНВЕСТИТОР ОВШ Градња ДОО Београд

ДАН четвртак ДАТУМ 07.12.2023.

РАДНО ВРЕМЕ.

I смена од 7^{00} до 16^{00} укупно 9^{00} часова

II смена од .... до .... укупно .... часова

III смена од .... до .... укупно .... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн	За- нат.	Техн. особ.	Ос- тали	Укупно	Механизација
I	4		1		5	

Температура

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

У.......... час .... C°

Време

.... (сунчано, облачно, киша)

.... (брзина ветра)

.... (ниво подземних вода)

О П И С Р А Д А

– Преднапрезање поља П17–П18 распонске конструкције преднапрегнуто преосталих 10 каблова 17Ф15,7mm. N°3b left, N°3b right, N°3a right, N°3a left, N°2b left, N°2b right, N°2a right, N°2a left, N°1 left, N°1 right.
Преднапрезање изведено према датој методологији, као и пројекту добијеног од инвеститора.

– Инјектирање није изведено због ниских температура свих компоненти као и повремених падавина у другој половини дана.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: Божић

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: [signature, stamp: Инжењерска комора Србије, Бојан С...]

НАДЗОРНИ ОРГАН: [stamp: Инжењерска комора Србије, Драгослав Д. Јовановић, дипл. грађ. инж., 410 I229 10, одговорни извођач радова; signature]

Ознака поруџбине: 4776
Штампа: OPTIMUM Смед. Паланка